

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN MOCOA



MINDEFENSA



NGRD

Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**EVENTO: AVENIDA TORRENCIAL
Marzo 31 de 2017 /11:24p.m.
MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE
PUTUMAYO**

Plan de Acción Específico

\$ 568.495.031.190
Presupuesto Estimado

**CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN
REGIONAL**

\$ 48,378,596,017.06

**DESARROLLO
ECONÓMICO**

\$ 13,930,000,000

**DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

\$ 20,911,372,000

DESARROLLO SOCIAL

\$ 10,457,249,685.60

**INFRAESTRUCTURA
SOCIAL**

\$ 465,824,108,481

**ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE Y
GESTIÓN DEL RIESGO**

\$ 8,993,705,006

1. CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	PRESUPUESTO ESTIMADO			RESPONSABLE	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA	TIEMPO ESTIMADO (MESES)
		MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACIÓN				
1. CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL		-	3,487,467,100.00	\$ 44,891,128,917				
1.1 INFRAESTRUCTURA VÍAL	1.1.1 CONSTRUCCIÓN DE 4 PUENTES PEATONALES	\$ -	\$ -	\$ 348,000,000	UNGRD	01/07/2017	30/12/2017	6
	1.1.2 RECONSTRUCCIÓN 1 PUENTE VEHÍCULAR MULATO	\$ -	\$ -	\$ 3,200,000,000	INVIAS	30/11/2017	30/11/2019	24
	1.1.3 RECONSTRUCCIÓN PUENTE SANGOYACO	\$ -	\$ -	\$ 6,500,000,000	INVIAS	30/10/2017	30/03/2020	29
	1.1.4 PAVIMENTACION DE 5 KM DE VÍA URBANA - INGENIEROS MILITARES	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000,000	UNGRD	01/09/2017	01/03/2019	18
	1.1.5 CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA,PUTUMAYO.	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000,000	INVIAS	01/10/2017	01/10/2019	24
	1.1.6 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA	\$ -	\$ -	\$ 15,343,128,917	ANI	01/11/2017	01/12/2019	25
	1.1.7 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VEREDA VILLA NUEVA, MUNICIPIO DE MOCOA.	\$ -	\$ 3,487,467,100	\$ -	CDGRD	15/01/2017	15/01/2020	37
1.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.2.1 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA	\$ -	\$ -	\$ 4,500,000,000	INVIAS	01/08/2017	31/12/2017	5

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	PRESUPUESTO ESTIMADO			RESPONSABLE	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA	TIEMPO ESTIMADO (MESES)
		MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACIÓN				
2. DESARROLLO ECONÓMICO		\$ 100,000,000	\$ 130,000,000	\$ 13,700,000,000				-
2.1 ACTIVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO	2.1.1 IMPLEMENTACIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS	\$ 100,000,000	\$ 130,000,000	\$ 1,000,000,000	MINAGRICULTURA	01/11/2017	31/12/2018	14
2.2 COMERCIO	2.2.1 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000,000	UNGRD	01/08/2017	31/12/2017	5
	2.2.2 REACTIVACIÓN DE 164 EMPRESARIOS AFECTADOS POR LA AVALANCHA Y AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA.	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000,000	MINCOMERCIO	01/06/2017	01/06/2018	12
2.3 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	2.3.1 CONSTRUCCIÓN DEFINITIVA DE LA PLAZA DE MERCADO	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000,000	PROSPERIDAD SOCIAL	01/11/2017	30/03/2020	29

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	PRESUPUESTO ESTIMADO			RESPONSABLE	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA	TIEMPO ESTIMADO (MESES)
		MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACIÓN				
3. DESARROLLO INSTITUCIONAL		-	-	\$ 20,911,372,000				-
3.3 FORTALECIMIENTO LEGAL	3.3.1 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO CARCELARIO-INPEC	\$ -	\$ -	\$ 2,700,000,000	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	20/11/2017	30/03/2020	29
3.4 PRESENCIA INSTITUCIONAL	3.4.1 OFICINA DE GOBIERNO NACIONAL	\$ -	\$ -	\$ 2,084,472,000	UNGRD	01/07/2017	30/07/2017	1
3.5 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.5.1 CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MOCOA	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000,000	MININTERIOR	15/10/2017	30/03/2020	30
	3.5.2 CONSTRUCCIÓN CASA DE JUSTICIA	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000,000	MININTERIOR	10/11/2017	10/11/2019	24
	3.5.3 FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS (Máquina cisterna)	\$ -	\$ -	\$ 344,900,000	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA	01/06/2017	30/09/2017	4
	3.5.4 FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS(Kit de rescate acuático)	\$ -	\$ -	\$ 282,000,000	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA	10/08/2017	30/10/2017	3

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	PRESUPUESTO ESTIMADO			RESPONSABLE	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA	TIEMPO ESTIMADO (MESES)
		MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACIÓN				
4. DESARROLLO SOCIAL		\$ 45,989,000	\$ 215,000,000	\$ 10,196,260,686				-
4.1 EDUCACION	4.1.1 DOTACIÓN DE UNIFORMES FORMAL Y DEPORTIVO PARA LOS 2.518 NIÑOS	\$ -	\$ -	\$ 727,593,000	UNGRD	01/07/2017	30/08/2017	2
	4.1.2 PROGRAMA SER PILO PAGA	\$ -	\$ -	\$ 2,167,000,000	MINEDUCACIÓN	01/09/2017	30/03/2020	31
4.2 INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	4.2.1 ATENCION Y RECUPERACION INTEGRAL DE LAS FAMILIAS INDIGENAS Y PERSONAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL DAMNIFICADAS EN LA AVALANCHA EN MOCOA	\$ 11,000,000	\$ 215,000,000	\$ 2,790,000,000	CMGRD-CDGRD-MININTERIOR	01/04/2017	30/03/2020	36
4.3 MINAS Y ENERGÍA	4.3.1 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO	\$ -	\$ -	\$ 1,711,667,686	MINMINAS	01/08/2017	01/08/2019	24
	4.3.2 APOYO ECONÓMICO A LOS DAMNIFICADOS MEDIANTE EL CONGELAMIENTO DE LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOS ESTRATOS 1, 2, 3	\$ -	\$ -	\$ 400,000,000	MINMINAS	01/04/2017	30/09/2017	6
4.4 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	4.4.1 AMPLIACION PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR	\$ -	\$ -	\$ 2,400,000,000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS	01/10/2017	01/08/2019	22
4.5 SALUD	4.5.1 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	\$ 34,989,000	\$ -	\$ -	CMGRD	01/04/2017	30/04/2018	13
4.6 RECONSTRUCCIÓN TEJIDO SOCIAL	4.6.1 APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	CDGRD-CMGRD	-	-	-
	4.6.2 APOYO PSICOSOCIAL A LA POBLACIÓN AFECTADA	\$ -	\$ -	\$ -	CDGRD-CMGRD-MINSALUD	-	-	-
4.7 EVALUACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN	4.7.1 REALIZAR LA EVALUACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS FASES DE INTERVENCIÓN DE LA EMERGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	CDGRD-CMGRD-NACIONAL	-	-	-

5. INFRAESTRUCTURA SOCIAL

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	PRESUPUESTO ESTIMADO			RESPONSABLE	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA	TIEMPO ESTIMADO (MESES)
		MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACIÓN				
5. INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$ 782,427,413	\$ 9,599,500,000	\$ 455,442,181,068				-
5.1 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5.1.1 VERIFICAR EL DIAGNOSTICO Y GRADO DE AFECTACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURAL Y URBANAS	\$ 23,000,000	\$ -	\$ -	CMGRD	01/05/2017	30/08/2017	4
	5.1.2 REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE VIABILIZACIÓN DE PREDIOS, FORMULACIÓN DE PROYECTOS, DEFINICIÓN DE OBRAS DE URBANISMOS, DISEÑOS, ESTUDIOS ENTRE OTROS ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIEDAS.	\$ 25,000,000	\$ -	\$ -	CMGRD	01/05/2017	30/12/2017	8
	5.1.3 CONSTRUCCIÓN 300 VIVIENDAS URBANAS FASE 1	\$ -	\$ -	\$ 18,885,555,200	MINVIVIENDA	12/05/2017	11/05/2018	12
	5.1.4 CONSTRUCCIÓN 909 VIVIENDAS URBANAS FASE 2	\$ -	\$ -	\$ 52,407,415,680	MINVIVIENDA	15/11/2017	30/03/2020	29
	5.1.5 CONSTRUCCIÓN DE 253 VIVIENDAS RURALES	\$ -	\$ -	\$ 14,540,402,070	MINAGRICULTURA	15/10/2017	15/10/2019	24
	5.1.6 INTERVENTORIAS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	\$ -	\$ -	\$ 8,011,668,386	UNGRD	10/05/2017	30/03/2020	35
	5.1.7 ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE MOCOA	\$ -	\$ -	\$ 7,097,210,628	UNGRD	15/10/2017	15/10/2019	24
	5.1.8 MEJORAMIENTO DE 350 VVIENDAS RURALES	\$ -	\$ -	\$ 5,680,420,900	MINAGRICULTURA	15/11/2017	30/03/2020	29
	5.1.9 MEJORAMIENTO DE 300 VIVIENDAS- PROSPERIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 4,972,610,169	PROSPERIDAD SOCIAL	15/01/2018	30/03/2020	27
	5.1.10 CARACTERIZACIÓN Y POSTULACIÓN DE FAMILIAS EN VIVIENDA	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000,000	UNGRD	01/09/2017	30/03/2020	31
	5.1.11 PROGRAMA MI CASA YA	\$ -	\$ -	\$ -	MINVIVIENDA	-	-	-

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	PRESUPUESTO ESTIMADO			RESPONSABLE	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA	TIEMPO ESTIMADO (MESES)
		MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACIÓN				
5.2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5.2.1 AMPLIACIÓN DE 3 SEDES EDUCATIVAS EN 24 AULAS	\$ -	\$ -	\$ 8,500,000,000	MINEDUCACIÓN	15/02/2018	30/03/2020	26
	5.2.2 CONSTRUCCIÓN DE 1 COLEGIO DE 24 AULAS SAUCES II	\$ -	\$ -	\$ 8,500,000,000	UNGRD	10/03/2018	30/03/2020	25
	5.2.3 CONSTRUCCIÓN DE 2 COLEGIOS GOBERNACIÓN (FRAY PLACIDO Y CAMENTSA)	\$ -	\$ 8,800,000,000	\$ -	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO-REGALIAS	15/11/2017	30/03/2020	29
	5.2.4 MEJORAMIENTO DE 9 SEDES EDUCATIVAS	\$ -	\$ -	\$ 3,200,000,000	MINEDUCACIÓN	15/11/2017	30/03/2020	29
	5.2.5 CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA - MINCULTURA-EMBAJADA DE JAPÓN	\$ -	\$ -	\$ 391,000,000	MINCULTURA	15/10/2017	30/03/2019	18
	5.2.6 CONSTRUCCIÓN CASA LÚDICA-CANCILLERIA	\$ -	\$ -	\$ 600,000,000	CANCILLERIA	15/10/2017	30/03/2019	18
	5.2.7 DOTACIÓN MOBILIARIO LUDOTECA	\$ -	\$ -	\$ 55,000,000	MINCULTURA	15/02/2018	15/12/2018	10
	5.2.8 CONSTRUCCIÓN CDI BARRIO LOS SAUCES I	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000,000	MINVIVIENDA	15/11/2017	15/03/2019	16

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	PRESUPUESTO ESTIMADO			RESPONSABLE	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA	TIEMPO ESTIMADO (MESES)
		MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACIÓN				
5.3 INFRAESTRUCTURA AGUA, ENERGIA Y GAS	5.3.1 RECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO	\$ 734,427,413	\$ -	\$ 28,074,498,035	MINVIVIENDA-CMGRD	27/06/2017	18/06/2018	12
	5.3.2 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA	\$ -	\$ -	\$ 45,000,000,000	MINMINAS			-
	5.3.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO	\$ -	\$ -	\$ 91,200,000,000	MINVIVIENDA	15/03/2018	30/12/2021	46
5.4 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	5.4.1 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TERCER NIVEL- JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000,000	MINSALUD	15/01/2018	30/03/2020	27
	5.4.2 DOTACIÓN HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ	\$ -	\$ -	\$ 3,826,400,000	MINSALUD	01/01/2018	30/03/2020	27
5.6 MITIGACIÓN DEL RIESGO	5.6.1 OBRAS DE MITIGACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 120,000,000,000	CMGRD / CDGRD / NACION	01/12/2017	30/03/2020	28
	5.6.2 CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO EL PEÑÓN MUNICIPIO DE MOCOCHA, PUTUMAYO	\$ -	\$ 799,500,000	\$ -	CDGRD	15/02/2018	30/09/2019	20



MINDEFENSA



6. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	PRESUPUESTO ESTIMADO			RESPONSABLE	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA	TIEMPO ESTIMADO (MESES)
		MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NACIÓN				
6. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO		\$ 20,000,000	\$ 4,873,977,000	\$ 4,099,728,006				-
6.1 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	6.1.1 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	\$ 20,000,000	\$ 30,000,000	\$ 1,223,181,811	CMGRD-CDGRD-UNGRD	01/06/2017	30/12/2017	7
6.2 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL	6.2.1 FORMULACIÓN DEL POT (POT MODERNOS) Y LOS ESTUDIOS DE AMENAZA Y RIESGO-DNP	\$ -	\$ -	\$ 2,476,546,195	DNP	01/06/2017	01/06/2018	12
	6.2.2 DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE EJES AMBIENTALES DE LOS RÍOS MULATO, SANGOYACO Y QUEBRADA TARUCA-CORPOAMAZONIA	\$ -	\$ 1,643,977,000	\$ -	CORPOAMAZONIA	15/10/2017	15/10/2019	24
	6.2.3 ESTUDIO PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DEL RÍO MULATO EN LA ZONA URBANA-CORPOAMAZONIA	\$ -	\$ 3,200,000,000	\$ -	CORPOAMAZONIA	01/10/2017	01/10/2019	24
	6.2.4 PRIORIZACIÓN POMCAS	\$ -	\$ -	\$ -	MINAMBIENTE	-	-	-
	6.2.5 ESTUDIOS DE MICROZONIFICACIÓN SISMICA	\$ -	\$ -	\$ 400,000,000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	01/07/2017	30/06/2018	12